



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: **RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LAMA ASFÁLTICA E TSD**

LOCAL: **DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO**

PROPR.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE**

DATA: **DEZEMBRO/20222**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,36%	68.141,42	22.509,65	33,03%	22.702,41	33,32%	22.929,37	33,65%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	0,78%	22.663,20	22.663,20	100,00%	0,00		0,00	
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,22%	6.336,12	6.336,12	100,00%	0,00		0,00	
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,70%	135.996,40	67.998,20	50,00%	0,00		67.998,20	50,00%
5.0	CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO	5,63%	162.762,18	122.071,64	75,00%	40.690,55	25,00%	0,00	
6.0	EXECUÇÃO DA LAMA ASFÁLTICA - FAIXA 3	8,87%	256.668,94	0,00		192.501,71	75,00%	64.167,24	25,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO DE PAV	6,32%	182.874,18	137.155,64	75,00%	45.718,55	25,00%	0,00	
8.0	TERRAPLANAGEM	4,49%	129.741,66	64.870,83	50,00%	64.870,83	50,00%	0,00	
9.0	PAVIMENTAÇÃO	46,28%	1.338.675,61	401.602,68	30,00%	468.536,46	35,00%	468.536,46	35,00%
10.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	12,70%	367.380,24	110.214,07	30,00%	128.583,08	35,00%	128.583,08	35,00%
11.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	7,64%	221.022,54	0,00		0,00		221.022,54	100,00%
TOTAL GERAL		100,00%	2.892.262,49	955.422,02	33,03%	963.603,58	33,32%	973.236,89	33,65%
TOTAL GERAL				955.422,02	33,03%	1.919.025,60	66,35%	2.892.262,49	100,00%

Bruno Rodrigues Piccolo
 Engenheiro Civil
 CREA;24519/D-GO